2026年6月民生实事工作进展情况报告

2026年我市承担省、三门峡市重点民生实事共15项（其中省、三门峡市同步重点民生实事11项；三门峡市民生实事4项），谋划实施我市民生实事项目12项（其中省、三门峡市、义马市同步民生实事6项；三门峡市、义马市同步民生实事2项；义马市民生实事4项）。

按照市政府2026年义马市民生实事要确保第三季度大头落地，年底前全面完成的要求。现将截至6月底各项民生实事具体进展情况通报如下:

一、省、三门峡市民生实事情况

我市共承担任务7方面15项。其中**已完工3项：**办学条件提升工程、农村电力提档升级工程、养老服务消费补贴发放工程；**已开工9项：**小区物业管理能力提升工程、公共充电装安装工程、家用充电桩安装工程、农村公路提质工程、就业帮扶促进工程、两癌两筛工程、残疾儿童救助工程、青少年心理健康工程、基层医疗服务能力提升工程；**正在进行前期工作3项：**老旧电梯更新改造工程、结直肠癌筛查工程、社区警务服务提升工程。具体任务进展如下:

（一）已完工项目共3方面3项

1.重点群体就业帮扶工程

实施内容:

养老服务消费补贴发放工程（省、三门峡市、义马市同步）：提升失能老年人照料护理能力，为不少于120名中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴。

责任领导：邵　方

责任单位：民政局

责 任 人：林新伟

进展情况：已为241名中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴，完成年度目标任务的200%。

2.农村基础设施完善工程

实施内容：农村电力提档升级工程（三门峡市、义马市同步）：推动农村电力基础设施提档升级，全年新建环网柜4台，完成1个配电台区升级改造，新建改造10千伏及以下线路5千米。

责任领导：聂　涛

责任单位：电业局

责 任 人：杨琰冲

进展情况：目前新增环网柜19台，完成年度目标任务的475%；1个配电台区已升级改造完成，完成年度目标任务的100%；完成新建及改造9公里，完成年度目标任务的180%。

3.办学条件提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：针对性加强3所学校在火灾自动报警系统（烟感）、防冲撞设施和重点部位视频监控等方面安全防范设施设

备保障，预防和减少校园安全事件（故）发生。

责任领导：邵　方

责任单位：教体局

责 任 人：李文亮

进展情况：目前已完成13所学校的安全防范设备安装，完成年度目标任务的433%。

（二）已开工项目共5方面9项

1.城市建管能力提升工程

实施内容：

（1）小区物业管理能力提升工程（三门峡市）：持续提升物业管理水平，积极推广“五查五看一清单”工作法，聚焦合同制定、公共收益等5类核心内容，围绕管理标准化、业主满意度等5项关键指标，推动物业治理水平、基础设施建设等6大方面系统提升，实现全市25个物业管理小区全覆盖排查，问题隐患全部整改，公共收益按季度全部公示。

（2）公共充电桩安装工程（三门峡市）：持续优化城市公共充电设施建设布局，全年新建公共充电桩20个。

（3）家用充电桩安装工程（三门峡市、义马市同步）：持续加大居民住宅小区充电设施建设力度，着力解决居民住宅小区充电设施建设过程中的难点堵点问题，全年新增居民住宅小区新能源汽车自用充电桩100个。

责任领导：聂　涛

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：

（1）义马市存在一个小区撤出，目前仅有24个小区，24个全部实现物业管理全覆盖排查。

（2）已在人民路上建成公共充电端口12个，完成年度目标任务的60%。

（3)目前新增居民住宅小区新能源汽车自用充电桩60个，完成年度目标任务的60%。

2.农村基础设施完善工程

实施内容：农村公路提质工程（省、三门峡市、义马市同步）：持续完善农村路网，全年新改建农村公路11公里、改造桥梁2座，实施安防工程8公里。

责任领导：聂　涛

责任单位：交通局

责 任 人：薛邵峰

进展情况：目前新改建农村公路11.45公里，完成年度目标任务的105%；改造桥梁2座，完成年度目标任务的100%；预计7月开始实施安防工程。

3.重点群体就业帮扶工程

实施内容：就业帮扶促进工程（省、三门峡市、义马市同步）：全年举办不少于12场专场招聘会，组织不少于70名高

校毕业生等青年开展就业见习，优化提升10个以上“家门口”就业服务站。

责任领导：胡　刚

责任单位：人社局

责 任 人：王铁伟

进展情况：共举办线上线下招聘活动8场，完成年度目标任务的75%；已组织41名高校毕业生见习，完成年度目标任务的58%；已优化提升5个“家门口”就业服务站，完成年度目标任务的50%。

4.特殊群体健康关爱工程

实施内容：

（1）两癌两筛工程（省、三门峡市、义马市同步）：全年宫颈癌、乳腺癌各完成筛查不少于500人。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇免费进行产前诊断，年底前实现全市孕早中期产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”筛查率达到95%、新生儿听力筛查率达到95%。

（2）残疾儿童救助工程（省、三门峡市、义马市同步）：对具有我市户籍或居住证且符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助人数不少于220人。

（3）青少年心理健康工程（省、三门峡市同步）：组织

20场次以上青少年心理健康科普、团辅活动，为青少年提供线下个案咨询服务90人次以上，其中个案咨询覆盖新就业群体青年及其子女不少于55人次。开展心理咨询和心理支持等服务不少于30人次。

责任领导：陈云龙、邵　方

责任单位：团市委、卫健委

责 任 人：刘世俊、段超伟

进展情况：

（1）完成宫颈癌筛查400人、乳腺癌筛查400人，均完成年度目标任务的80%；产前超声筛查382人，筛查率107.91%；血清学筛查260人，筛查率73.45%；新生儿两病筛查352人，筛查率99.44%；新生儿听力筛查342人，筛查率96.61%，分别高于目标任务42.9个、8.45个、4.4个、1.6个。

（2）共152名儿童通过申请并分别进入妇幼保健院、义马市快乐宝贝教育有限责任公司、义马市特殊教育学校、义煤总医院、谧康春天（河南）康养有限公司等康复机构进行康复（4名矫形器、13名孤独症、3名视力、1名听力、81名言语、34名智力、16名肢体康复儿童），完成年度目标任务的69%。

（3）开展青少年心理健康科普、团辅活动4场，完成年度目标任务的20%；为青少年提供线下个案咨询服务38人次，完成年度目标任务的42%；其中个案咨询覆盖新就业群体青年

及其子女18人次，完成年度目标任务的32%；开展心理咨询和心理支持等服务26人次，完成年度目标任务的86%。

5.基层医疗服务能力提升工程（省、三门峡市同步）

实施内容：强化基层医疗卫生机构运行保障，全年培训家庭医生服务团队不少于2个，分类培训村医8名以上。

责任领导：邵　方

责任单位：卫健委

责 任 人：段超伟

进展情况：已完成2个家庭医生团队8名成员的遴选，等待三门峡卫健委统一安排培训；已安排部署8名乡村医生到义马市人民医院开展培训。

（三）正在进行前期工作3方面3项

1.城市建管能力提升工程（省、三门峡市同步）

实施内容：推动使用15年以上住宅老旧电梯更新改造，全年更新住宅老旧电梯14台以上，切实保障人民群众乘梯安全。

责任领导：聂　涛

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：我市复核通过的14台住宅老旧电梯，重点涉及杏林苑小区（2台）、食品大厦（9台）、环保局家属楼（2台）、榕苑小区（1台）等4个小区，5月12日招标工作已完成，6月5日电梯施工合同已签订，更换电梯正在厂家进行定制。

2.结直肠癌筛查工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：对50－74岁的农村居民和城市低保人群免费开展一次结直肠癌筛查，全年筛查不少于442人。

责任领导：邵　方

责任单位：卫健委

责 任 人：段超伟

进展情况：完成结直肠癌筛查项目启动和工作人员培训工作，对前期摸底有意愿人员进行再动员、再宣传，并分发我市目标人员初筛检测试剂，为工作人员分发系统账号，将于7月初启动。

3.社区警务服务提升工程（省、三门峡市同步）

实施内容：持续完善“一村（格）一警”机制，全年实现3个警务室新增治安、户政、交警、出入境等高频公安政务服务业务办理功能，打通服务群众“最后一公里”。

责任领导：王　晓

责任单位：公安局

责 任 人：戚晓辉

进展情况：警务室便民设施资金申请已批复，目前正在进行国有资产申报。

二、义马市民生实事情况

我市共谋划民生实事共12项，其中**已完工2项：**城市电网升级改造工程、办学条件提升工程；**已开工10项：**农村道路

提质改造工程、老旧小区改造工程、供暖设施提质扩面工程、残疾人康复救助工程、健康惠民关爱工程、就业能力提升工程、养老服务能力提升工程、城区市政设施整修惠民工程、县域医疗服务能力提升工程、充电桩安装工程。现将具体进展情况通报如下:

（一）已完工项目2项

1.城市电网升级改造工程（三门峡市、义马市同步）

实施内容: 持续推进城区电力基础设施提档升级，新建及改造10千伏及以下配电网线路9公里并新增环网柜19台，提升城区电网承载能力与供电可靠性。

责任领导: 聂　涛

责任单位: 电业局

责 任 人: 杨琰冲

进展情况: 目前完成新建及改造9公里，完成年度目标任务的100%；新增环网柜19台，完成年度目标任务的100%。

2.办学条件提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容: 针对性加强13所学校在火灾自动报警系统（烟感）、防冲撞设施等方面安全防范设备保障、预防和减少校园安全事件发生，提升校园本质安全水平。

责任领导: 邵　方

责任单位: 教体局

责 任 人: 李文亮

进展情况：目前已完成13所学校的安全防范设备安装，完成工程量的100%。

（二）已开工项目10项

1.农村道路提质改造工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：新改扩建农村道路22公里，包括新建清风山森林防火道路15公里，改扩建许沟特大桥至苗元（X002线）公路3.44公里、南河社区道路（X112线）3.56公里，并同步完善涵洞、桥梁等配套设施，修建完成后方便群众出行。

责任领导：聂　涛

责任单位：交通局

责 任 人：薛邵峰

进展情况：许沟特大桥至苗元（X002线）公路和南河社区道路（X112线）已完成建设，共7公里；清风山森林防火道路土地手续已获批，待公示期结束后组织施工进场。

2.老旧小区改造工程（义马市）

实施内容：对义马市失养失修失管严重的老旧小区实施改造，进行配套设施完善，涉及改造户数478户，切实改善居民居住条件和生活环境。

责任领导：聂　涛

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：预计对水泥厂家属院进行改造，正在喷涂外墙

漆，污水管网改造完成10个楼院，主路水稳铺设完成处于养护期，预计7月初完成沥青路面，完成总工程量80%。

3.供暖设施提质扩面工程（义马市）

实施内容：改造提升千符路至龙山街、金苑小区供热管网共2000米，提升城区供热保障能力。

责任领导：聂　涛

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：千付路至龙山街段一次网已完成财政评审，准备招标，二次网已开工建设400米；金苑小区供热管网改造已完成设计工作。

4.残疾人康复救助工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：对具有我市户籍或居住证且符合救助条件的残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助人数不少于220人；对18岁以上的残疾人提供康复训练，全年覆盖不少于300人。

责任领导：邵　方

责任单位：残　联

责 任 人：董学良

进展情况：共152名儿童通过申请进入康复机构进行康复（4名矫形器、13名孤独症、3名视力、1名听力、81名言语、34名智力、16名肢体康复儿童），完成年度目标任务的69%;

目前18岁以上残疾人正在康复训练427人。

5.健康惠民关爱工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对高风险孕妇进行免费产前诊断，为农村及城市低保范围的适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查；为适龄儿童开展健康“五小”专项筛查行动；为我市满13周岁女孩免费提供国家免疫规划人乳头瘤病毒(HPV）疫苗接种服务；对50-74岁的农村居民和城市低保人群免费开展一次结直肠癌筛查。

责任领导：邵　方

责任单位：卫健委

责 任 人：段超伟

进展情况：1.完成宫颈癌、乳腺癌筛查400人，完成年度目标任务的80%；产前超声筛查382人，筛查率107.91%；血清学筛查260人，筛查率73.45%；新生儿两病筛查352人，筛查率99.44%；新生儿听力筛查342人，筛查率96.61%，分别高于目标任务42.9个、8.45个、4.4个、1.6个。2.累计入校开展专题科普宣讲5场次，完成儿童健康筛查2774人次，开展健康科学指导170人次。3.目前我市7家预防接种门诊均可提供hpv疫苗接种服务，我市已免费接种410人。4.完成结直肠癌筛查项目启动和工作人员培训工作，对前期摸底有意愿人员进行再动员、再宣传，并分发我市目标人员初筛检测试剂，为工作人员分发系统账号，将于7月启动。

6.就业能力提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：建成零工市场信息化平台，全年举办不少于8场招聘会，发布不少于40次招聘信息，提供不少于3500个就业岗位。开发40个公益性岗位帮扶就业困难人员，组织70名以上高校毕业生见习，优化提升2个以上“家门口”就业服务站，进一步织密织牢“就业服务网”。

责任领导：胡　刚

责任单位：人社局

责 任 人：王铁伟

进展情况：已建成零工市场信息化平台，共举办线上线下招聘活动8场，完成年度目标任务的100%；发布就业信息56次，完成年度目标任务的140%；提供2486个就业岗位，完成年度目标任务的71%；开发公益性岗位40个，完成年度目标任务的100%；组织41名高校毕业生见习，完成年度目标任务的58%；优化提升5个“家门口”就业服务站，完成年度目标任务的250%。

7.养老服务能力提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：对200户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，配套智能呼叫系统、安装助行扶手、铺设防滑地面等安全设施，满足老年人居家养老实际需求；为中度以上失能老年人发放养老服务补贴。

责任领导：邵　方

责任单位：民政局

责 任 人：林新伟

进展情况：完成198户困难老年人家庭适老化改造，完成年度目标任务的99%;已为241名中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴。

8.城区市政设施整修惠民工程（义马市）

实施内容：聚焦群众出行痛点，对义马市143公里主次干道、150公里雨污水管道中的路面坑洼、排水不畅等问题进行排查整修，全面提升市政设施完好率，切实保障群众安全出行。

责任领导：胡　刚

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：截至目前，累计完成车行道整修6900平方米、车行道灌缝16800米、人行道整修约2590平方米，更换雨水篦子等各类排水设施25处、重新施划道路标线2500米。

9.县域医疗服务能力提升工程（义马市）

实施内容：不断加大与省级医院的合作力度，全年至少组织50名以上省级医院副高级职称以上各科专家到我市开展帮扶，同时在6个名医工作室基础上全年开展不少于100人次专家坐诊、专家进基层等活动，让群众在家门口就可以享受优质、便捷的医疗服务。

责任领导：邵　方

责任单位：卫健委

责 任 人：段超伟

进展情况：组织46名以上省级医院副高级职称以上各科专家到我市开展帮扶，完成年度目标任务的92%；已开展77人次专家坐诊、专家进基层等活动，完成年度目标任务的77%。

10.充电桩安装工程（三门峡市、义马市同步）

实施内容：优化城市公共充电设施建设布局，提升充电服务水平，全年建成公共充电端口200个，解决新能源汽车充电“最后一公里”问题。

责任领导：胡　刚

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：建成充电端口72个，分别在人民路上建成公共充电端口12个、在居民住宅小区新增新能源汽车充电端口60个，完成年度目标任务的36%。