2026年8月民生实事工作进展情况报告

2026年我市承担省、三门峡市重点民生实事共15项（其中省、三门峡市同步重点民生实事11项；三门峡市民生实事4项），谋划实施我市民生实事项目12项（其中省、三门峡市、义马市同步民生实事6项；三门峡市、义马市同步民生实事2项；义马市民生实事4项）。

按照市政府2026年义马市民生实事要确保第三季度大头落地，年底前全面完成的要求。现将截至8月底各项民生实事具体进展情况通报如下:

一、省、三门峡市民生实事情况

我市共承担任务8方面15项。其中**已完工7项：**小区物业管理能力提升工程、家用充电桩安装工程、农村公路提质工程、农村电力提档升级工程、养老服务消费补贴发放工程、办学条件提升工程、社区警务服务提升工程；**已开工8项：**老旧电梯更新改造工程、公共充电装安装工程、就业帮扶促进工程、两癌两筛工程、结直肠癌筛查工程、残疾儿童救助工程、青少年心理健康工程、基层医疗服务能力提升工程。具体任务进展如下:

（一）已完工项目共5方面7项

1.城市建管能力提升工程

实施内容:

（1）小区物业管理能力提升工程（三门峡市）：持续提升物业管理水平，积极推广“五查五看一清单”工作法，聚焦合同制定、公共收益等5类核心内容，围绕管理标准化、业主满意度等5项关键指标，推动物业治理水平、基础设施建设等6大方面系统提升，实现全市25个物业管理小区全覆盖排查，问题隐患全部整改，公共收益按季度全部公示。

（2）家用充电桩安装工程（三门峡市、义马市同步）:持续加大居民住宅小区充电设施建设力度，着力解决居民住宅小区充电设施建设过程中的难点堵点问题，全年新增居民住宅小区新能源汽车自用充电桩100个。

责任领导: 聂　涛

责任单位: 住建局

责 任 人: 韩根兴

进展情况:

（1）义马市存在一个小区撤出，目前仅有24个小区，24个小区实现物业管理全覆盖排查，已和三门峡住建局沟通，确认任务完成。

（2）目前新增居民住宅小区新能源汽车自用充电桩152个，完成年度目标任务的152%。

2.农村基础设施完善工程

实施内容:

（1）农村公路提质工程（省、三门峡市、义马市同步）：持

续完善农村路网，全年新改建农村公路11公里、改造桥梁2座，实施安防工程8公里。

（2）农村电力提档升级工程（三门峡市、义马市同步）：推动农村电力基础设施提档升级，全年新建环网柜4台，完成1个配电台区升级改造，新建改造10千伏及以下线路5千米。

责任领导：聂　涛

责任单位：交通局、电业局

责 任 人：薛邵峰、杨琰冲

进展情况：

（1）目前新改建农村公路11.45公里，完成年度目标任务的105%；改造桥梁2座（X008线涧河大桥、Y002线霍村桥），完成年度目标任务的100%；实施安防工程8公里，完成年度目标任务的100%。

（2）目前新增环网柜19台，完成年度目标任务的475%；1个配电台区已升级改造完成，完成年度目标任务的100%；完成新建及改造10千伏及以下线路9公里，完成年度目标任务的180%。

3.养老服务能力提升工程

实施内容：养老服务消费补贴发放工程（省、三门峡市、义马市同步）：提升失能老年人照料护理能力，为不少于120名中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴。

责任领导：邵　方

责任单位：民政局

责 任 人：林新伟

进展情况：

已为278名中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴，完成年度目标任务的231%。

4.办学条件提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：针对性加强3所学校在火灾自动报警系统（烟感）、防冲撞设施和重点部位视频监控等方面安全防范设施设备保障，预防和减少校园安全事件（故）发生。

责任领导：邵　方

责任单位：教体局

责 任 人：李文亮

进展情况：

目前已完成13所学校（义马市高级中学、义马市实验中学、义马市第一初级中学、义马市第二初级中学、义马市实验小学、义马市外国语小学、义马市银杏小学、义马市第一小学、义马市特殊教育学校、义马市第五小学、义马市狂口学校、义马市东区中心学校、义马市第二幼儿园）的安全防范设备安装，完成年度目标任务的433%。

5.社区警务服务提升工程（省、三门峡市同步）

实施内容：持续完善“一村（格）一警”机制，全年实现3个警务室新增治安、户政、交警、出入境等高频公安政务服务

业务办理功能，打通服务群众“最后一公里”。

责任领导：王　晓

责任单位：公安局

责 任 人：戚晓辉

进展情况：

已实现3个警务室（连银社区、千秋社区、苗元社区）新增高频公安政务服务业务办理功能，完成年度目标任务的100%。

（二）已开工项目共4方面8项

1.城市建管能力提升工程

实施内容：

（1）老旧小区电梯更新工程（省、三门峡市同步）：推动使用15年以上住宅老旧电梯更新改造，全年更新住宅老旧电梯14台以上，切实保障人民群众乘梯安全。

（2）公共充电桩安装工程（三门峡市）：持续优化城市公共充电设施建设布局，全年新建公共充电桩20个。

责任领导：聂　涛

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：

（1）我市复核通过的14台住宅老旧电梯，重点涉及杏林苑小区（2台）、食品大厦（9台）、环保局家属楼（2台）、榕

苑小区（1台）等4个小区，目前已完成8台电梯安装，6台正在进行安装，完成年度目标任务的57%，预计9月全面完工。

（2）已在人民路上建成公共充电端口12个，完成年度目标任务的60%。

2.重点群体就业帮扶工程

实施内容：就业帮扶促进工程（省、三门峡市、义马市同步）：全年举办不少于12场专场招聘会，组织不少于70名高校毕业生等青年开展就业见习，优化提升10个以上“家门口”就业服务站。

责任领导：胡　刚

责任单位：人社局

责 任 人：王铁伟

进展情况：

共举办线上线下招聘活动13场，完成年度目标任务的108%；组织64名高校毕业生开展就业见习，完成年度目标任务的91%；优化提升“家门口”就业服务站8个，完成年度目标任务的80%。

3.特殊群体健康关爱工程

实施内容：

（1）两癌两筛工程（省、三门峡市、义马市同步）：全年宫颈癌、乳腺癌各完成筛查不少于500人。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇免费

进行产前诊断，年底前实现全市孕早中期产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”筛查率达到95%、新生儿听力筛查率达到95%。

（2）结直肠癌筛查工程（省、三门峡市、义马市同步）：对50－74岁的农村居民和城市低保人群免费开展一次结直肠癌筛查，全年筛查不少于442人。

（3）残疾儿童救助工程（省、三门峡市、义马市同步）：对具有我市户籍或居住证且符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助人数不少于220人。

（4）青少年心理健康工程（省、三门峡市同步）：组织20场次以上青少年心理健康科普、团辅活动，为青少年提供线下个案咨询服务90人次以上，其中个案咨询覆盖新就业群体青年及其子女不少于55人次。开展心理咨询和心理支持等服务不少于30人次。

责任领导：陈云龙、邵　方

责任单位：团市委、卫健委

责 任 人：刘世俊、段超伟

进展情况：

（1）宫颈癌、乳腺癌各完成筛查514人，完成年度目标任务的103%；产前超声筛查485人，筛查率99.4%；血清学筛查319人，筛查率65.4%；新生儿两病筛查485人，筛查

率 99.4%；新生儿听力筛查 489 人，筛查率 100.2%，分别高于目标任务 34.4 个、0.4 个、4.4 个、5.2 个百分点。

（2）由市癌症防治中心（市人民医院）负责实施，已完成 371 人初筛，完成年度目标任务的 84%。

（3）共 174 名儿童通过申请进入康复机构进行康复（13 名矫形器、14 名孤独症、2 名视力、1 名听力、89 名言语、37 名智力、18 名肢体康复儿童），完成年度目标任务的 79%。

（4）开展青少年心理健康科普、团辅活动 18 场，完成年度目标任务的 90%；为青少年提供线下个案咨询服务 68 人次，完成年度目标任务的 75%，其中个案咨询覆盖新就业群体青年及其子女 31 人次，完成年度目标任务的 56%；开展心理咨询和心理支持等服务 34 人次，完成年度目标任务的 113%。

4.基层医疗服务能力提升工程（省、三门峡市同步）

实施内容：强化基层医疗卫生机构运行保障，全年培训家庭医生服务团队不少于 2 个，分类培训村医 8 名以上。

责任领导：邵　方

责任单位：卫健委

责 任 人：段超伟

进展情况：

已选派 8 名村医到义马市人民医院完成培训，完成年度目标任务的 100%；已遴选 2 个家庭医生团队 8 名成员，按照三门峡卫健委统一部署到三门峡中心医院开展培训，线上培训已

完成，正在进行线下培训。

二、义马市民生实事情况

我市共谋划民生实事**共 12 项**，其中**已完工 5 项：**城市电网升级改造工程、办学条件提升工程、老旧小区改造工程、养老服务能力提升工程、县域医疗服务能力提升工程；**已开工 7 项：**农村道路提质改造工程、供暖设施提质扩面工程、残疾人康复救助工程、健康惠民关爱工程、就业能力提升工程、城区市政设施整修惠民工程、充电桩安装工程。现将具体进展情况通报如下:

（一）已完工项目 5 项

1.老旧小区改造工程（义马市）

实施内容: 对义马市失养失修失管严重的老旧小区实施改造，进行配套设施完善，涉及改造户数 478 户，切实改善居民居住条件和生活环境。

责任领导: 聂　涛

责任单位: 住建局

责 任 人: 韩根兴

进展情况:

水泥厂家属院改造惠及居民 478 户，改造内容涵盖内外墙粉刷、污水管网改造、道路改造、围墙砌筑、路灯、屋顶防水等内容，目前已全部改造完成。

2.城市电网升级改造工程（三门峡市、义马市同步）

实施内容：持续推进城区电力基础设施提档升级，新建及改造10千伏及以下配电网线路9公里并新增环网柜19台，提升城区电网承载能力与供电可靠性。

责任领导：聂　涛

责任单位：电业局

责 任 人：杨琰冲

进展情况：

目前完成新建及改造10千伏及以下配电网线路9公里，完成年度目标任务的100%；新增环网柜19台，完成年度目标任务的100%。

3.养老服务能力提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：对200户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，配套智能呼叫系统、安装助行扶手、铺设防滑地面等安全设施，满足老年人居家养老实际需求；为中度以上失能老年人发放养老服务补贴。

责任领导：邵　方

责任单位：民政局

责 任 人：林新伟

进展情况：

已完成200户困难老年人家庭适老化改造，完成年度目标任务的100%；已为278名中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴。

4.县域医疗服务能力提升工程（义马市）

实施内容：不断加大与省级医院的合作力度，全年至少组织50名以上省级医院副高级职称以上各科专家到我市开展帮扶，同时在6个名医工作室基础上全年开展不少于100人次专家坐诊、专家进基层等活动，让群众在家门口就可以享受优质、便捷的医疗服务。

责任领导：邵　方

责任单位：卫健委

责 任 人：段超伟

进展情况：

已组织53名省级医院副高级职称以上各科专家到我市开展帮扶，完成年度目标任务的106%；已开展103人次专家坐诊、专家进基层等活动，完成年度目标任务的103%。

5.办学条件提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：针对性加强13所学校在火灾自动报警系统（烟感）、防冲撞设施等方面安全防范设备保障、预防和减少校园安全事件发生，提升校园本质安全水平。

责任领导：邵　方

责任单位：教体局

责 任 人：李文亮

进展情况：

目前已完成13所学校（义马市高级中学、义马市实验中学、

义马市第一初级中学、义马市第二初级中学、义马市实验小学、义马市外国语小学、义马市银杏小学、义马市第一小学、义马市特殊教育学校、义马市第五小学、义马市狂口学校、义马市东区中心学校、义马市第二幼儿园）的安全防范设备安装，完成年度目标任务的100%。

（二）已开工项目7项

1.农村道路提质改造工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：新改扩建农村道路22公里，包括新建清风山森林防火道路15公里，改扩建许沟特大桥至苗元（X002线）公路3.44公里、南河社区道路（X112线）3.56公里，并同步完善涵洞、桥梁等配套设施，修建完成后方便群众出行。

责任领导：聂　涛

责任单位：交通局

责 任 人：薛邵峰

进展情况：

已完成许沟特大桥至苗元（X002线，3.44公里）公路和南河社区道路（X112线，3.56公里）建设，共7公里，完成年度目标任务的32%；清风山森林防火道路已开工建设，预计11月建成使用。

2.供暖设施提质扩面工程（义马市）

实施内容：改造提升千符路至龙山街、金苑小区供热管网共2000米，提升城区供热保障能力。

责任领导： 聂　涛

责任单位： 住建局

责 任 人： 韩根兴

进展情况：

已完成银杏路千伏路至龙山街管网改造1749米（单管），金苑小区已完成可研和设计，正在进行财政评审，完成年度目标任务的87％。

3.残疾人康复救助工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容： 对具有我市户籍或居住证且符合救助条件的残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助人数不少于220人；对18岁以上的残疾人提供康复训练，全年覆盖不少于300人。

责任领导： 邵　方

责任单位： 残　联

责 任 人： 董学良

进展情况：

共174名儿童通过申请进入康复机构进行康复（13名矫形器、14名孤独症、2名视力、1名听力、89名言语、37名智力、18名肢体康复儿童），完成年度目标任务的79%；目前18岁以上残疾人已完成康复训练175人,完成年度目标任务的58%。

4.健康惠民关爱工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容:

（1）免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对高风险孕妇进行免费产前诊断，为农村及城市低保范围的适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查。

（2）为适龄儿童开展健康“五小”专项筛查行动。

（3）为我市满13周岁女孩免费提供国家免疫规划人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种服务。

（4）对50-74岁的农村居民和城市低保人群免费开展一次结直肠癌筛查。

责任领导: 邵　方

责任单位: 卫健委

责 任 人: 段超伟

进展情况:

（1）扎实开展出生缺陷筛查诊断。常态化开展免费产前、新生儿疾病筛查及高风险孕妇产前诊断服务，目前完成产前超声筛查485人、血清学筛查319人；新生儿两病筛查485人、新生儿听力筛查489人；面向农村及城市低保适龄妇女开展宫颈癌、乳腺癌免费筛查，现已完成两癌筛查各514人。

（2）推进儿童健康“五小”专项筛查。累计深入校园开展科普宣讲5场次，完成儿童健康筛查3000人次，提供健康指导179人次。

（3）积极为13周岁女孩免费开展人乳头瘤病毒（HPV）

疫苗接种服务。全市7家预防接种门诊累计免费接种490人。

（4）开展重点人群结直肠癌免费筛查。由市癌症防治中心（市人民医院）牵头实施，面向50—74岁农村居民、城市低保人群开展筛查，目前完成初筛371人。

5.就业能力提升工程（省、三门峡市、义马市同步）

实施内容：建成零工市场信息化平台，全年举办不少于8场招聘会，发布不少于40次招聘信息，提供不少于3500个就业岗位。开发40个公益性岗位帮扶就业困难人员，组织70名以上高校毕业生见习，优化提升2个以上“家门口”就业服务站，进一步织密织牢“就业服务网”。

责任领导：胡　刚

责任单位：人社局

责 任 人：王铁伟

进展情况：

已建成零工市场信息化平台，共举办线上线下招聘活动13场，完成年度目标任务的162%；发布就业信息58次，完成年度目标任务的145%；提供3377个就业岗位，完成年度目标任务的96%；开发公益性岗位40个，完成年度目标任务的100%；组织64名高校毕业生见习，完成年度目标任务的91%；优化提升8个“家门口”就业服务站，完成年度目标任务的400%。

6.城区市政设施整修惠民工程（义马市）

实施内容：聚焦群众出行痛点，对义马市143公里主次干道、150公里雨污水管道中的路面坑洼、排水不畅等问题进行排查整修，全面提升市政设施完好率，切实保障群众安全出行。

责任领导：胡　刚

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：

今年完成千秋路、珠江路、泰山路等重点路段车行道沥青修补，累计修补面积约8500㎡，车行道灌缝59000m，对破损、松动的人行道砖进行更换修复，累计修复人行道砖约2890㎡

7.充电桩安装工程（三门峡市、义马市同步）

实施内容：优化城市公共充电设施建设布局，提升充电服务水平，全年建成公共充电端口200个，解决新能源汽车充电“最后一公里”问题。

责任领导：胡　刚

责任单位：住建局

责 任 人：韩根兴

进展情况：

已建成充电端口164个,分别在人民路上建成充电端口12个、在居民住宅小区新增新能源汽车充电端口152个，完成年度目标任务的82%。